

Data 2.12.09
Prot. ... 6831..

COMUNE DI PRATOLA SERRA

Provincia di Avellino

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 164 del 26-11-2009

OGGETTO: Approvazione perizia di variante in corso d'opera lavori di ampliamento di via Foreste.

L'anno duemilanove il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il sig. Antonio Aufiero nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti, Sigg.

		Pres.	Ass.
1) AUFIERO Antonio	- Sindaco	si	
2) MIELE Giuseppe	- Assessore	si	
3) FIORITO Giovanni	- “	si	
4) MARANO Raffaele	- “	si	
5) CAPONE Angelo	- “	si	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Myriam Feleppa incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO :

CHE, con deliberazione di G.C. n. 11 del 14/06/2007, esecutiva ai sensi di legge , veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di " *Ampliamento di via Foreste I° lotto* " dell'importo complessivo di € 120.000,00 di cui € 90.000,00 per lavori €2.000,00 per oneri per la sicurezza ed €28.000,00 per somme a disposizione della Amministrazione, come da quadro economico ;

A) - Lavori	€.	90.000,00	
- oneri di sicurezza	€.	<u>2.000,00</u>	
	€	92.000,00	€ 92.000,00

B) - Somme a disposizione dell'Amm.ne :

1.	I.V.A. 10%	€	9.200,00	
2.	Per inc.prog. (D.to Lgs n.163/2006)	€	1.840,00	
3.	Per espropri ed oneri affer.	€	5.000,00	
4.	Per spese gen.tecn. ed IVA	€.	10.400,00	
5.	Per imprevisti	€.	<u>1.560,00</u>	
	Sommano	€	28.000,00	€ <u>28.000,00</u>
	Totale			€ <u>120.000,00</u>

CHE i lavori sono finanziati con un prestito di pari importo concesso della Cassa DD.PP. posiz.n. 4513704.00, assistito da contributo regionale ex L.R n. 08/2004 ;

CHE con contratto rep. n.1340 del 4/11/2009 registrato ad Avellino, sono stati appaltati alla ditta *D.L.A. Costruzioni srl* di Avellino, i lavori di " *Ampliamento via Foreste I lotto* ", per l'importo complessivo di € 67.547,00 al netto del ribasso del 27,70% e comprensivo di oneri di sicurezza ;

ATTESO che durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione comunale ha richiesto alla direzione dei lavori di prevedere la esecuzione di opere di miglioramento rispetto al progetto approvato con l'allungamento del tratto di strada da ampliare ;

VISTO la perizia di variante all'uopo redatta dalla D.L ai sensi dell'art.56 della L.R.27 febbraio 2007 n.03 , comma 5 nonché dell'art.132 comma 3 del D.to Lgs.n.163/2006 e succ. mod. ed integrazioni per l'importo complessivo di Euro 130.000,00 con il seguente quadro economico

A) - Lavori a misura	€.	99.198,49	
- per ribasso d'asta 27,70%	€	27.477,98	
restano	€	71.720,51	
- per oneri di sicurezza	€	<u>2.000,00</u>	
Totale	€	73.720,51	€ 73.720,51

Rip. € 73.720,51

B) - Somme a disposizione
dell'Amm/ ne :

1. IVA 10%	€ 7.172,05	
2. Per inc. (art. 92 D.Lgs 163/06)	€ 2.000,00	
3. Per spese gen.tecn. ed IVA	€ 11.440,00	
4. Per espropri ed oneri	€ 7.000,00	
5. Per spostam.pali Enel	€ 9.420,00	
6. Per economie d'asta	€ 9.047,44	
Sommano a	€ 46.279,49	€ 46.279,49
TOTALE		€ 120.000,00

DATO ATTO :

CHE a seguito di tale perizia l'importo complessivo rimane contenuto nelle previsioni del progetto originario, mentre l'importo netto dei lavori per effetto della perizia di variante passa da € 67.547,00 a € 71.720,50 con un maggiore importo di euro 4.173,50 ;

CHE l'importo dei maggiori lavori rientra nel 10% dei lavori appaltati e rispetta quindi il disposto dell'art.56 *comma 5* della L.R. n.3/2007 e dell'art.132, *comma 3* del D.to Lgs. n.163/2006 e succ. mod.ed integr.;

CHE i lavori previsti nella variante non mutano sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto;

CHE si farà fronte alla maggiore spesa di € 4.173,50 con l'assorbimento di parte del ribasso d'asta e degli imprevisti ;

CHE i suddetti lavori sono finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità ;

VISTO l'art.56, *comma 5* della L.R. 27 febbraio 2007 n.03;



VISTO l'art.132,*comma 3* del testo aggiornato del D.to Lgs n.163/2006

VISTO l'art.134 del D.P.R. 21 Dicembre 1999,n.554 " *Regolamento di attuazione della Legge Quadro sui lavori pubblici*"

ACCERTATA la necessità di provvedere alla approvazione della citata Variante in corso d'opera che comporta la esecuzione di maggiori lavori per un importo di euro 4.173,50, compresi nel 10% dell'importo dei lavori appaltati;

DATO ATTO che i lavori sono finanziati con un prestito contratto con la Cassa D. e. P. Spa ,assistito da contributo regionale ex L.R.n.08/2004;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi hanno espresso ai sensi dell'art.49 del D. to L.vo 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole :

- l'ing. Bernardo Bavaro, responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica F.to ing. Bernardo Bavaro ;..... 
- il Segretario comunale, dott.ssa Myriam Feleppa in qualità di responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile F.to dott.ssa Myriam Feleppa..... 

RICHIAMATO l'art.132 del D.Lgs 12 aprile 2006 n.163 ;

RICHIAMATO l'art.134 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554, per la parte ancora in vigore;

RICHIAMATO l'art.56 della L.R. 27 febbraio 2007 n.03;

RICHIAMATO l'art.48 del D.to .Lgs 18 agosto 2000 n.267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

- 1** La **premessa** forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2** **Di approvare** come approva la perizia di variante in corso d'opera richiamata in narrativa redatta ai sensi dell'art.56 *comma 5* della L.R.n.03/2007, nonché dell'art. 132, *comma 3* del D.to Lgs. n.163/2006 e succ.mod. ed int. dell'importo complessivo di **€ 120.000,00** secondo il quadro economico di spesa riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato e confermato negli elaborati di seguito riportati:
 - Relazione tecnica;
 - Computo metrico;
 - Quadro comparativo;
 - Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi
- 3** **Di approvare** l'allegato schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi che sarà sottoscritto dall'impresa unitamente alla presente in segno di accettazione;
- 4** **Di estendere** ai lavori previsti nella presente variante, la cauzione definitiva già costituita per il contratto principale, mediante garanzia fideiussoria n. B/ASM9100500008019 dalla MINOS Spa di Roma dell'importo di euro 11.483,00;
- 5** **Di dare atto** che per effetto della presente variante, il termine di ultimazione lavori viene prorogato di ulteriori 20 giorni, dando atto che tale termine rispetta il disposto dell'art.24 *comma 4* del D.M.LL.PP n.145 del 19.04.2000;
- 6** **Dare atto altresì:**

CHE alla maggiore spesa per lavori di *Euro 4.173,50* si farà fronte con l'assorbimento del ribasso d'asta e degli imprevisti , con imputazione all'intervento n 2.08.01.01 cap.59 rr pp 2008;

CHE al presente atto viene riconosciuto valore contrattuale, con espressa accettazione delle modalità di esecuzione e condizioni di pagamento mediante sottoscrizione dello stesso;

- 7 **Dichiarare**, successivamente, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.to L.vo n.267/2000